

Předpokládaný harmonogram - "Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty"	zahájení	dokončení	dní
Podklady/Jednání finančního výboru - doporučení	23.7.2018	13.8.2018	21
Přípracování ZD (EN), kontrola DPS a rozp., specifické podmínky, SOD	29.6.2018	17.8.2018	49
podklad pro RM/usnesení -Schválení realizace akce a ZD nadlimitní VZ na stavební práce v RM	17.8.2018	20.8.2018	3
VZ na stavební práce nadlimitní (výzva/podání nabídek)	21.8.2018	25.9.2018	35
prohlídkový den místa plnění v průběhu zadávání	0.1.1900		
Vyhodnocení nabídek, kontrola..... protokol, ověření ref. (5dní) + RM	25.9.2018	29.9.2018	4
Vyloučení účastníka ZŘ/námitky proti rozhodnutí	29.9.2018	29.9.2018	0
Výběr dodavatele a oznámení o výběru dodav./námitky proti výběru= konec zakazu uzavření SOD	29.9.2018	14.10.2018	15
Podpis SOD do..... dní od výzvy	14.10.2018	19.10.2018	5
Smlouva na profil zadavatele a označení stavu zakázky - zahájeno plnění (do 15-ti dnů)	19.10.2018	1.11.2018	13
Plán BOZP (nejpozději ke dni předání staveniště)	14.10.2018	17.10.2018	3
Ohlášení na OIBP - nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli	26.10.2018	19.10.2018	7
Oznámení SÚ zhotovitele a zahájení stavby (nejp. 7 dní před zahájením prací), ale ne před podp.SOD	26.10.2018	19.10.2018	7
Vyklizení prostor Rychta čp. 74 - Spolky a Městská policie	26.9.2018	26.10.2018	30
Předání staveniště (výzva/převzetí)	19.10.2018	26.10.2018	7
1. Etapa - Zahájení stavby/dokončení - rekonstrukce č.p.74 (bud' dříve st.p., nebo SOD)	26.10.2018	19.10.2019	36 5
2. Etapa - Zahájení stavby/dokončení - přístavba sálu č.p.74	26.10.2018	19.10.2019	
Dokončení 74 - část úřad - pro přestěhování pošty, matriky, správy majetku (9 měs)	26.10.2018	23.7.2019	27 0
Přestěhování do 74 - pošty, matriky, správy maj., vyklizení knihovny	23.7.2019	22.8.2019	30
GP zaměření sálu (po hrubé stavbě, nebo zateplení?)/potvrzení KÚ	23.7.2019	21.9.2019	60
3.Etapa - Zahájení stavby/dokončení rekonstrukce č.p. 487	22.8.2019	19.10.2019	58
Předání a převzetí dokončeného díla		19.10.2019	